

1. Ausfertigung

ÜBERWACHUNGSBERICHT

Nr. 3064/1793 –Schy- vom 10. Dezember 2003

Auftraggeber: WITT + Sohn AG
Wuppermannstraße 6

D-25421 Pinneberg

**Überwachtes
Herstellerwerk:** Fan Systems Group Limited
Rochdale Road, Greetland

Halifax, West Yorkshire, HX4 8HB, U.K.

**Überwachungs-
zeitraum:** Juni 2003 bis Dezember 2003

**Überwachungs-
gegenstand:** Strahlventilatoren gemäß der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-78.8-55 vom
15. Mai 2002

Die Überwachung der Herstellung von Strahlventilatoren wurde am 10. Dezember 2003 im Werk Halifax (England) durchgeführt.

Der Bericht umfasst 3 Blatt.

Dieser Bericht darf nur dem Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin, zugänglich gemacht werden. Dieser Bericht darf nicht veröffentlicht werden.

Materialprüfanstalt (MPA)
für das Bauwesen
Beethovenstraße 52
D-38106 Braunschweig

Tel +49-(0)531-391-5400
Fax +49-(0)531-391-5900
E-Mail info@mpa.tu-bs.de
http://www.mpa.tu-bs.de

Norddeutsche Landesbank Hannover
Kto. 106 020 050 (BLZ 250 500 00)
Swift-Code: NOLADE 2H
USt.-ID-Nr. MPA-DE 183500654



1 ANLASS UND AUFTRAG

Die MPA Braunschweig wurde von der WITT + Sohn AG, Pinneberg, vertreten durch Herrn Modell, beauftragt, eine Werksbesichtigung bei der Fan Systems Group Ltd., U.K.-Halifax, durchzuführen. Die Werksbesichtigung wurde am 10. Dezember 2003 durch einen Mitarbeiter der Materialprüfanstalt Braunschweig in Anwesenheit von Herrn Mowat (Fan Systems, Halifax) durchgeführt. Das besichtigte Werk ist zertifiziert nach NEN-EN-ISO-9001 durch den TÜV der Niederlande. Grundlage der Überwachung ist der Überwachungsvertrag Nr.ÜZ-3/682/02 vom 05.08.2002 zwischen der Firma Witt & Sohn AG (Auftraggeber) und der MPA-Braunschweig. Überwacht wurden Strahlventilatoren gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-78.8-55. Die Strahlventilatoren der Typen P-NR12T5/Z0,2/400/GR/4 und P-L5/V0,6/400/GT/4, Baugröße 400, dienen zur maschinellen Förderung von Rauchgasen.

2 TECHNISCHE BETRIEBSLEITUNG

Die technische Betriebsleitung (Jet Fan Manager) obliegt Herrn Mowat.

Der Zusammenbau der Strahlventilatoren wird zur Zeit von 1 Mitarbeitern, Herr Beech (Jet Fan Production), durchgeführt.


			Bemerkungen/Beanstandungen
3	Kennzeichnung	Ja	keine
4	Merkblätter vorhanden	Ja	Keine
5	Überwachung	Ja	keine
5.1	Eigenüberwachung	Ja	Keine
5.1.1	Anzahl der hergestellten Ventilatoren von Februar 2003 bis Dezember 2003	54 Stück	P-N8L5/V0,6/400/GT/4vz
5.1.2	Kontrolle der Abmessungen	Ja	Keine
5.1.3	Kontrolle des Ringspaltes	Ja	Keine
5.1.4	Funktionskontrolle	Ja	Keine
5.1.5	Kontrolllisten	Ja	Keine
5.1.6	Werkstoffangaben für die Laufräder (Nabe und Schaufel)	Ja	keine
5.2	Fremdüberwachung	Ja	Keine
5.2.1	Kontrolle der Abmessungen	Ja	Keine
5.2.2	Kontrolle der Lehre für den Ringspalt	Ja	Keine

6 ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen der Fremdüberwachung ergaben sich keine Beanstandungen. Die Motoren der Fa. Siemens werden übersichtlich auf Paletten gelagert. Die Paletten sind eindeutig gekennzeichnet. Am Tag der Überwachung fand keine Produktion von Entrauchungsventilatoren für Deutschland statt. Die vorgefertigten Teile waren alle korrekt gelagert.

Der Direktor

i. A.



ORR Dr.-Ing. Rohling

Sachbearbeiter

i. A.



Techn. Ang. Schynawa

Braunschweig, 10. Dezember 2003